

CES:

CL022050 Jablonné v Podještědí, náměstí Míru – rekonstrukce kanalizace a vodovodu II. etapa

DODATEK Č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

Smluvní strany:

Severočeská vodárenská společnost a. s.

se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ 415 50

IČ: 49099469, DIČ: CZ49099469

bank. spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 711620257/0100

zastoupená: Ing. Bronislavem Špičákem, generálním ředitelem

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

Objednatel zmocňuje zástupce Severočeských vodovodů a kanalizací, a.s. [REDACTED]
[REDACTED] k zajišťování investorsko-inženýrské činnosti, k provádění
technického dozoru investora, odevzdání stavení, přejímání provedených prací a k dalším úkonům dle této
smlouvy (dále jen zástupce objednatele).

(dále jen „SVS“ nebo také „Objednatel“)

číslo smlouvy: 21080024

a

METROSTAV a.s.

se sídlem Koželužská 2450/4, 180 00 Praha 8 - Libeň

IČ: 00014915, DIČ: CZ00014915

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

oddíl B, vložka 758

Bank. spojení: Komerční banka a.s., č. účtu 18009-071/0100

zastoupená: Ing. Josefem Špryňarem, ředitelem Divize 8 Metrostav a.s. (v plné moci)

a Ing. Janem Syrůčkem, oblastním ředitelem pro Liberecký kraj, Divize 8 Metrostav a.s. (v plné moci)

Vedením realizace stavby ve smyslu § 160 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu
(stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, je zmocněn [REDACTED]

Odpovědným zástupcem Zhotovitele pro provádění stavby je [REDACTED]

(dále jen „Zhotovitel“)

dnešního dne uzavřely tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo, uzavřené mezi Objednatel a Zhotovitelem
dne 12. 5. 2021 (dále jen „Smlouva“)

(dále jen „Dodatek“)

**Smluvní strany, vědomy si svých závazků obsažených ve Smlouvě a s úmyslem být touto Smlouvou
vázány, dohodly se na následujícím znění Dodatku:**

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1. Smluvní strany se tímto Dodatkem dohodly na změně Smlouvy tak, jak je stanoveno tímto Dodatkem.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy:
- 1.2.1. Článek 5.1. SOD „Cena za dílo“ se mění následovně:

	Cena v Kč bez DPH	Sazba DPH v %	Cena v Kč vč. DPH
Dle Smlouvy o dílo	7 162 502,42	21	8 666 627,92
Změnový list 02/2021	1 117 726,31	21	1 652 448,84
Nově sjednaná cena díla	8 280 228,72	21	10 019 076,76

1.2.2. Odůvodnění změny:

1) Výměna zásypové zeminy na vodovodním řadu a kanalizaci

Po zahájení výkopových prací bylo zjištěno, že není možné dodržet předpoklad projektanta na výměnu zásypové zeminy z 50 %. Vzhledem k tomu, že uvedené trasy vedou v komunikacích je nutné zajistit dodržení únosnosti zemin. Dle geologického posudku, zajištěného v průběhu stavby, je nutná výměna výkopku ze 100%.

2) Stoka EC 2-1

Při realizaci kanalizační stoky byl zjištěn archeologický nález v trase stoky. Po odkrytí bylo dohodnuto, že trasa bude upravena vložením jednoho kusu šachty navíc a trasa bude vedena mimo nález.

3) Statika objekty čp 82 a 155

Před zahájením realizace kanalizační stoky EC 1.1 a 1.2 byly zjištěny dva stávající pozemní objekty čp 82 a čp.155, u kterých nelze garantovat jejich bezpečné statické zajištění při hutnění zásypových vrstev při realizaci inženýrských sítí. Bylo rozhodnuto, že při provádění se budou realizovat pouze úseky po kratších cca 2 m délkách tak, aby nedošlo k případnému sednutí základových vrstev objektů. Dále pak budou sníženy vibrace při hutnění, aby nedošlo k dalšímu možnému poškození na objektech. V uvedených úsecích je navržena v rýze výplň z kamene větší frakce 32-63 mm.

4) Prodloužení stoky EC 2-2

V průběhu stavby bylo zjištěno jiné napojení objektů čp.151 a 153, než jak předpokládala PD. Pro napojení těchto objektů je nutné prodloužení stoky EC 2-2 KTH 250 v délce 22 m.

5) IO 02.2 řad15-1 Prodloužení vodovodního řadu o 8 m-nesoulad mezi PD a VV

Před realizací vodovodního řadu byl zjištěn nesoulad mezi PD a výkazem výměrem. Vodovodní řad DN 110 bude prodloužen o 8 m.

- 1.3. Smluvní strany výslovně stanoví, že ve všech dalších smluvních ujednáních zůstává Smlouva nezměněna.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 2.2. Tento Dodatek představuje úplnou dohodu Smluvních stran o předmětu tohoto Dodatku.

CES:

CL022050 Jablonné v Podještědí, náměstí Míru – rekonstrukce kanalizace a vodovodu II. etapa

- 2.3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku tvoří tyto aktualizované přílohy (a tyto jsou k tomuto Dodatku i fyzicky přiloženy):

Příloha č. 1: Změnový list č.2

- 2.4. Tento Dodatek byl vyhotoven a Smluvními stranami podepsán ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po dvou (2) vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují své podpisy.

Objednatel

Zhotovitel

V Teplicích dne ____ . ____ . ____ **18 - 11 - 2021**

V ____ dne ____ . ____ . ____

Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel

Severočeská vodárenská společnost a. s.



Severočeská vodárenská společnost a.s.
415 50 Teplice, Pritkovská 1689
IČ 49099469, DIČ CZ49099469
(3)

Ing. Josef Špryňar, ředitel divize 8
Metrostav a.s.

Ing. Jan Syruček, oblastní ředitel pro Liberecký kraj
Metrostav a.s.

Metrostav a.s.
180 00 Praha 8, Koželužská 2450/4
IČ 00 01 49 15
(0875)

NÁVRH ZMĚNY				číslo: 02/2021	
Zhotovitel:		Metrostav a.s.			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 25. 10. 2021	
Název akce: CL022050 - Jablonné v Podještědí, náměstí Míru – rekonstrukce kanalizace a vodovodu					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně	
				X	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy: ano			
		na rozpočtové podklady: ano			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny: 1) Výměna zásypové zeminy na vodovodním řadu a kanalizaci Po zahájení výkopových prací bylo zjištěno, že není možné dodržet předpoklad projektanta na výměnu zásypové zeminy z 50 %. Vzhledem k tomu, že uvedené trasy vedou v komunikacích je nutné zajistit dodržení únosnosti zemin. Dle geologického posudku, zajištěného v průběhu stavby, je nutná výměna výkopku ze 100%. 2) Stoka EC 2-1 Při realizaci kanalizační stoky byl zjištěn archeologický nález v trase stoky. Po odkrytí bylo dohodnuto, že trasa bude upravena vložením jednoho kusu šachty navíc a trasa bude vedena mimo nález. 3) Statika objekty čp 82 a 155 Před zahájením realizace kanalizační stoky EC 1.1 a 1.2 byly zjištěny dva stávající pozemní objekty čp 82 a čp.155, u kterých nelze garantovat jejich bezpečné statické zajištění při hutnění zásypových vrstev při realizaci inženýrských sítí. Bylo rozhodnuto, že při provádění se budou realizovat pouze úseky po kratších cca 2 m délkách tak, aby nedošlo k případnému sednutí základových vrstev objektů. Dále pak budou snižované vibrace při hutnění, aby nedošlo k dalšímu možnému poškození na objektech. V uvedených úsecích je navržena v rýze výplň z kamene větší frakce 32-63 mm. 4) Prodloužení stoky EC 2-2 V průběhu stavby bylo zjištěno jiné napojení objektů čp.151 a 153, než jak předpokládala PD. Pro napojení těchto objektů je nutné prodloužení stoky EC 2-2 KTH 250 v délce 22 m. 5) IO 02.2 řad15-1 Prodloužení vodovodního řadu o 8 m-nesoulad mezi PD a VV Před realizací vodovodního řadu byl zjištěn nesoulad mezi PD a výkazem výměrem. Vodovodní řad DN 110 bude prodloužen o 8 m.					

Důvod vícepráce/méně práce	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci x	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti X
Počet připojených listů výkresů změny: 0					
Ocenění změny: Celkem 1 117 726,31 Kč + DPH					
Nově navržená změna sjednané ceny díla 8 280 228,72Kč + DPH			Změna času plnění:		
Navrhovanou změnou dojde k navýšení / ponížení rozpočtu o částku: 1 117 726,31 Kč bez DPH.					
Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 1 286 135,92Kč bez DPH, tj. 17,96 % nabídkové ceny. Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -168 409,61Kč bez DPH, tj. 2,35 % nabídkové ceny. Cena víceprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí 1 286 135,92Kč Kč bez DPH, tj. 17,96 % nabídkové ceny. Cena méněprací všech Změnových listů této stavby realizovaných dle § 222 odst. 6 ZZVZ činí -168 409,61 Kč bez DPH, tj. 2,35 % nabídkové ceny.					
Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 1					
Zástupce zhotovitele:					
Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.					
			Po  Datum 01.11.2021.		
PŘIJETÍ ZMĚNY					
Posouzení změny:					
Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:					
Cena byla stanovena dle položek z rozpočtu ze SOD					
1)					
Odůvodnění dodatečných stavebních prací – nepředvídatelné stavební práce (§ 222 odst. 6 ZZVZ)					
- nedojde ke změně zhotovitele - potřeba víceprací / méněprací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel (objednatel) jednající s náležitou péčí nemohl předvídat - vícepráce / méněpráce nemění celkovou povahu původní veřejné zakázky - hodnota součtu absolutních hodnot všech realizovaných více- a méněprací v rámci této stavby, realizovaných v tomto režimu, nepřekročí 50 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky a současně celkový cenový nárůst související s vícepracemi dle § 222 odst. 5 a 6 ZZVZ při odečtení méněprací, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % ceny sjednané ve smlouvě původní veřejné zakázky (pozn. do tohoto limitu není třeba započítávat změny de minimis ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ ani záměnu položek soupisu stavebních prací ve smyslu § 222 odst. 7 ZZVZ)					

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Datum 4.11.21

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s termínovým dodatkem a předkládá investorovi k přijetí.

Datum 2.11.21

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil termínový dodatek.

Datum 15.11.2021

společnost s
ovská 1639
Z49099469

lok 1

Toto **Přijetí změny** (dále jen "**PZ**") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / ~~méněprací~~, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.